

y600

	Atividade	Data Inicio	Data Termino	Data de Execução
y500	LIMPEZA COBOGÓS EXTERNOS	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024
	LIMPEZA COLA COZINHA PRATELEIRA	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024
	LIMPEZA DA JANELA DA ESCADA	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024
	VEDAR JANELA QUARTO MARTHA EXTERNO	27/05/2024	28/05/2024	27/05/2024

y400

y300

y200

y100

Atividade	Data Inicio	Data Termino	Data de Execução
VEDAR JANELA QUARTO MARTHA EXTERNO	27/05/2024	28/05/2024	28/05/2024
APLICAR ANTI TRINCA NA PAREDE QUARTO MARTHA	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024
CHEIA NO GESSO ESQUADRIA QUARTO MARTHA	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024
MONTAGEM ESTANTES CLOSET	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024
APLICAÇÃO DE MASSA PORTA DO QUARTO ATHOS	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024
INSTALAÇÃO REDE DE PROTEÇÃO	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024

Atividade	Data Inicio	Data Termino	Data de Execução
AJUSTE GERAL ESQUADRIAS DO ADRIANO	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024
INSTALAÇÃO RUFO NO VIDRO DA CLARABOIA	03/06/2024	05/06/2024	05/06/2024
PASSAGEM DE VEDA CALHA NAS BORDAS DO VIDRO DA CLARABOIA	03/06/2024	05/06/2024	05/06/2024
ALOCÇÃO PROTETOR DE CABOS PARA OS FIOS DO AR - LAJE	04/06/2024	05/06/2024	05/06/2024
INSTALALÇÃO DOS ROTEADORES	03/06/2024	07/06/2024	05/06/2024
INSTALAÇÃO PEÇAS CONCRETO ENTRADA DA CASA	03/06/2024	05/06/2024	05/06/2024
CRIMPAGEM DO PONTO DA SALA	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024

Atividade	Data Inicio	Data Termino	Data de Execução
AJUSTE COBERTA CAIXA DE ÁGUA - QUEDA PREJUDICADA	04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024
PINTURA DAS MANCHAS DE FORRO E ESQUADRIA ACIMA	29/05/2024	04/06/2024	04/06/2024
INSTALAÇÃO RUFO NO VIDRO DA CLARABOIA	03/06/2024	05/06/2024	04/06/2024
PASSAGEM DE VEDA CALHA NAS BORDAS DO VIDRO DA CLARABOIA	03/06/2024	05/06/2024	04/06/2024
ALOCÇÃO PROTETOR DE CABOS PARA OS FIOS DO AR - LAJE	04/06/2024	05/06/2024	04/06/2024
INSTALALÇÃO DOS ROTEADORES	03/06/2024	07/06/2024	04/06/2024
INSTALAÇÃO PEÇAS CONCRETO ENTRADA DA CASA	03/06/2024	05/06/2024	04/06/2024

Atividade	Data Inicio	Data Termino	Data de Execução
PINTURA DAS MANCHAS DE FORRO E ESQUADRIA ACIMA	29/05/2024	04/06/2024	29/05/2024
RETOQUE PAREDE VERDE	29/05/2024	31/05/2024	29/05/2024
PINTURA FORRO ESCADA	29/05/2024	31/05/2024	29/05/2024
DEMOLIÇÃO DAS PEÇAS DE CONCRETO ENTRADA CASA	29/05/2024	31/05/2024	29/05/2024
TROCA POLICARBONATO DOS PERGOLADOS	29/05/2024	30/05/2024	29/05/2024

Atividade	Data Inicio	Data Termino	Data de Execução
PINTURA DAS MANCHAS DE FORRO E ESQUADRIA ACIMA	29/05/2024	04/06/2024	30/05/2024
RETOQUE PAREDE VERDE	29/05/2024	31/05/2024	30/05/2024
PINTURA FORRO ESCADA	29/05/2024	31/05/2024	30/05/2024
DEMOLIÇÃO DAS PEÇAS DE CONCRETO ENTRADA CASA	29/05/2024	31/05/2024	30/05/2024
TROCA POLICARBONATO DOS PERGOLADOS	29/05/2024	30/05/2024	30/05/2024

Atividade	Data Inicio	Data Termino	Data de Execução
PINTURA DAS MANCHAS DE FORRO E ESQUADRIA ACIMA	29/05/2024	04/06/2024	31/05/2024
RETOQUE PAREDE VERDE	29/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
PINTURA FORRO ESCADA	29/05/2024	31/05/2024	31/05/2024
DEMOLIÇÃO DAS PEÇAS DE CONCRETO ENTRADA CASA	29/05/2024	31/05/2024	31/05/2024

Atividade	Data Inicio	Data Termino	Data de Execução
PINTURA DAS MANCHAS DE FORRO E ESQUADRIA ACIMA	29/05/2024	04/06/2024	01/06/2024

Atividade	Data Inicio	Data Termino	Data de Execução
PINTURA DAS MANCHAS DE FORRO E ESQUADRIA ACIMA	29/05/2024	04/06/2024	02/06/2024

Atividade	Data Inicio	Data Termino	Data de Execução
PINTURA DAS MANCHAS DE FORRO E ESQUADRIA ACIMA	29/05/2024	04/06/2024	03/06/2024
INSTALAÇÃO RUFO NO VIDRO DA CLARABOIA	03/06/2024	05/06/2024	03/06/2024
PASSAGEM DE VEDA CALHA NAS BORDAS DO VIDRO DA CLARABOIA	03/06/2024	05/06/2024	03/06/2024
INSTALALÇÃO DOS ROTEADORES	03/06/2024	07/06/2024	03/06/2024
INSTALAÇÃO PEÇAS CONCRETO ENTRADA DA CASA	03/06/2024	05/06/2024	03/06/2024

Atividade	Data Inicio	Data Termino	Data de Execução
INSTALALÇÃO DOS ROTEADORES	03/06/2024	07/06/2024	06/06/2024

Atividade	Data Inicio	Data Termino	Data de Execução
INSTALALÇÃO DOS ROTEADORES	03/06/2024	07/06/2024	07/06/2024